


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель управляющего директора
филиала -
главный инженер филиала
АО «Квадра» - «Курская генерация»


« 01 » 04 Е.В. Маликов
2025 г.

МЕРОПРИЯТИЯ
по подготовке ПП «ТЭЦ СЗР» филиала АО «Квадра» - «Курская генерация» к
отопительному периоду 2025-2026 годов

По итогам анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов, аварийные ситуации, инциденты и т.п. на оборудовании ПП «ТЭЦ СЗР», влияющие на надежность теплоснабжения потребителей – не выявлены, компенсирующие мероприятия не требуются.

№ п/п	Наименование мероприятия	Плановый срок выполнения	Фактический срок выполнения
1	Текущий ремонт ГТУ LM-6000 PD Sprint ст. № 1	31.12.2025	
2	Текущий ремонт ГТУ LM-6000 PD Sprint ст. № 2	31.12.2025	
3	Текущий ремонт турбоагрегата Т-25/34-3.4/0.12 ст. № 3	01.07.2025	
4	Текущий ремонт котла утилизатора Пр-75-4,0-44ОД ст. № 1	27.06.2025	
5	Текущий ремонт котла утилизатора Пр-75-4,0-44ОД ст. № 2	25.07.2025	
6	Текущий ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст. № 1	17.09.2025	
7	Текущий ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст. № 2	20.08.2025	
8	Текущий ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст. № 3	11.06.2025	
9	Текущий ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст. № 4	20.07.2025	
10	Текущий ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст. № 5	30.09.2025	
11	Обеспечение нормативного запаса резервного топлива.	01.10.2025	
12	Обеспечение наличия на рабочих местах оперативного и оперативно-ремонтного персонала утвержденных производственных инструкций, инструкций по охране труда, оперативных и технологических схемам в соответствии с утвержденными перечнями.	01.08.2025	
13	Проведение проверки знаний персонала, аттестации по вопросам промышленной и энергетической безопасности руководителей и специалистов.	В соответствии с графиками	
14	Проведение противоаварийных и противопожарных тренировок с персоналом с учетом специфики инцидентов в условиях прохождения отопительного периода.	В соответствии с графиками	
15	Проведение экспертизы промышленной безопасности, технического диагностирования, технического освидетельствования, эксплуатационного контроля металла технологического оборудования объектов теплоснабжения и технических устройств, эксплуатирующихся в составе опасных производственных объектов.	В соответствии с графиком	
16	Проведение проверки исправности действия и настройки срабатывания предохранительных клапанов оборудования	В соответствии с графиками	

17	Проведение очередных (весенних и осенних) осмотров зданий и сооружений включая наблюдение за осадкой фундаментов	В соответствии с графиками	
18	Проведение испытаний тепловых сетей на прочность и плотность.	02.07.2025	
19	Проверка работоспособности автоматизированных систем управления, тепловой автоматики и защиты.	В соответствии с графиками	
20	Проведение обходов и осмотров оборудования теплофикационной установки оперативным и административно-техническим персоналом.	В соответствии с графиками	
21	Обеспечение запаса материалов и запасных частей аварийного резерва в соответствии с утвержденным перечнем	01.10.2025	
22	Утепление производственных зданий объектов теплоснабжения	01.10.2025	

Начальник отдела Э и Р ТЭЦ и МГ



И.М. Шкурный

Начальник управления по развитию, планированию и контролю за реализацией программ ремонтов и ТПиР оборудования, станций, сетей, ЗиС



С.В. Симоненков